



Na prawym brzegu budowy mostu nieprzerwanie prowadzone są prace budowlane. Drogowcy rozebrali część starej nawierzchni na ul. Wschodniej, a na Estakadzie Żółkiewskiego zakończono drugi z trzech etapów naciągania lin wantowych, do których będzie doczepiona płyta pomostu.

Równolegle trwają prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowe warstwy bitumiczne. Z kolei na łącznicach ul. Wschodniej ułożono już pierwsze warstwy asfaltu, a na ul. Żółkiewskiego (przy ZDZ) budowany jest najazd na estakadę. W obrębie placu Daszyńskiego powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Na ukończeniu są także roboty kanalizacyjne prowadzone na wysokości zakładów Pacific. Ponadto nowy wygląd zyskuje strona południowa Szosy Lubickiej - na wysokości zaplecza budowy wykonywana jest konstrukcja drogi.

W szybkim tempie postępują prace na Estakadzie Żółkiewskiego. Zakończono już drugi z trzech etapów naciągania lin wantowych, do których będzie doczepiona płyta pomostu. Trzeci etap będzie realizowany tuż przed wykonaniem prób obciążeniowych. Obecnie trwa zabezpieczanie styków montażowych przed korozją. Z kolei na zjeździe z estakady, przy ul. Winnica wykonywana jest izolacja

przeciwwodna i tzw. płyta przejściowa, która połączy estakadę z drogą najazdową.

W tunelu drogowcy pracują nad antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu. Położona tam specjalna powłoka ma chronić obiekt przed działaniem czynników zewnętrznych.

Trwają także prace nad przygotowaniem szlaki i płyta nośna przepraw



- Zakończyły się przygotowania do transportu i montażu drugiego łuku. Przeprowadzenie tej operacji planujemy w tym miesiącu. Jesteśmy do niej przygotowani. Wszystko zależy jednak od warunków atmosferycznych, na które składa się m.in. prędkość wiatru i nurtu rzeki - **mówi Andreas Adamiec, dyrektor techniczny firmy Strabag.**



Na lewym brzegu ruszyła przebudowa kolejnego odcinka ulicy Lipnowskiej. W pierwszej kolejności wykonany zostanie ok. 100-metrowy odcinek rozpoczynający się od wjazdu w ulicę Dwernickiego. Obecnie prowadzona jest tam rozbiórka nawierzchni.

W połowie maja planowane jest rozpoczęcie prac na dojazdach do ronda w ciągu ul. Łódzkiej, co wiąże się z koniecznością zamknięcia jednego pasa drogi. Ruch będzie odbywał się wahadłowo i sterowany będzie przez tymczasową sygnalizację świetlną oraz sygnalistów. W miarę zaawansowania prac będą wprowadzane dalsze zmiany w organizacji ruchu. Przebudowa potrwa do końca czerwca 2013 r.

Prowadzone są także roboty w ciągu ulicy Rudackiej. Zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej, co pozwoli na położenie kolejnych warstw podbudowy drogi. Prace te powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Wzdłuż ulicy Rudackiej zlikwidowany o



Wzdłuż ulicy Otłoczyńskiej oraz w nowym śladzie ulicy Kmicica - wzdłuż trasy głównej - wykonywane są chodniki i ścieżki rowerowe. Droga rowerowa budowana jest także na nasypie, wzdłuż ulicy Rypińskiej, do przejścia podziemnego. W najbliższym na postawionych wcześniej słupach - zarówno wzdłuż trasy głównej jak i ulic dojazdowych i lokalnych - zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe.

Równolegle prowadzone są prace mostowe. Na estakadach lewobrzeżnych kontynuowane jest szalowanie i betonowanie płyty jezdnej. Z kolei na wiadukcie nad trasą kolejową wykonywane są powłoki antykorozyjne podpór betonowych.

- [Go back](#)
- [Share on: X](#)
- [Share on: FB](#)
- [Print](#)
- [PDF](#)