



Betonowanie płyt pomostowych na obu brzegach, wykop pod nawierzchnię Szosy Lubickiej i umacnianie sztucznej wyspy - to główne prace na budowie mostu w ostatnich dniach.

Na plac budowy zawitała już wiosna, o czym najlepiej świadczy liczba pracujących osób, w minionym tygodniu na obu brzegach uwijało się 378 osób. Drogowcy betonują płyty pomostów na estakadach, na których następnie położą izolację i nawierzchnię jezdni, wykonają oznakowanie i oświetlenie. Na placu Daszyńskiego zamontują też ekrany akustyczne.

W nurcie Wisły umocniają stalowymi ściankami sztuczną wyspę, na której zostaną wsparte dwa łuki mostu. Przygotowania do tej kluczowej operacji nadal trwają.

Na lewym brzegu betonowane są gzymsy przejścia podziemnego pod ulicą Rypińską. Do wykonania pozostało jeszcze oświetlenie i nawierzchnia tunelu. Natomiast na wiadukcie nad linią kolejową w najbliższym czasie wykonana zostanie izolacja i nawierzchnia jezdni. Obecnie trwa tam piaskowanie podpór, zbrojenie płyt przejściowych oraz roboty związane z montażem odwodnienia obiektów.





- [Go back](#)
- [Share on: X](#)
- [Share on: FB](#)
- [Print](#)
- [PDF](#)