



Montaż dylatacji, osadzenie płyty pomostu na łożyskach, zakończenie prac spawalniczych, roboty drogowe - tak w skrócie można zrelacjonować to, co dzieje się na budowie mostu drogowego w Toruniu. Roboty realizowane są na lewym i prawym brzegu Wisły.

W tunelu, który powstał w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego drogowcy wykonują nawierzchnię na kapach chodnikowych i układają izolację MMA na jezdniach. Równolegle są montowane bariery energochłonne.

Na estakadzie prawobrzeżnej, czyli tej która biegnie na terenie zalewowym (Winnica), zakończył się montaż barier i rozpoczęło się układanie asfaltu lanego. Na razie układana jest pierwsza warstwa tzw. warstwa wiążąca. Warto przypomnieć, że ten rodzaj nawierzchni zostanie zastosowany na wszystkich obiektach inżynierskich (estakady, tunel, wiadukt). Pierwszy obiekt trasy mostowej, na którym wylano ten rodzaj asfaltu to estakada Żółkiewskiego.

Z kolei na placu Daszyńskiego cały czas trwają roboty drogowe i branżowe. Wykonawca ustawił sygnalizację świetlną. Na wysokości zakładów Pacific jest już

prawie gotowa zatoka autobusowa i chodnik. Natomiast na ul. Wschodniej i Szosie Lubickiej po stronie południowej budowane są ekrany i ścieżka rowerowa. Oprócz prac drogowych cały czas montowane są urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Są to różnego rodzaju bariery.

Na samym moście zostały zakończone główne roboty spawalnicze. - *Kończymy montaż dylatacji. Wcześniej zamontowaliśmy łożyska, co pozwoliło na osadzenie całej płyty pomostu na łożyskach docelowych. Na obiekcie mostowym trwają także roboty wykończeniowe takie jak betonowanie kap. Przygotowujemy się również do układania masy asfaltowej* - **wyjaśnia z-ca dyrektora kontraktu, kierownik robót z ramienia firmy Strabag Zbigniew Szubski.**

Na lewym brzegu na estakadzie układana jest żywica na kapach, montowane są bariery i balustrady. Zakończono prace związane z odwodnieniem. Wykańczane są cokoły. Na wiadukcie kolejowym trwają roboty porządkowe. Obiekt jest już praktycznie gotowy. W przejściu podziemnym w ciągu ul. Rypińskiej układany jest chodnik i kable oświetleniowe. Roboty drogowe są realizowane na Rudackiej, gdzie układany jest chodnik. Z kolei na ul. Kmicica tereny zielone są obsiewane trawą.

Swój wygląd zmienia również ulica Lipnowska, gdzie budowany jest nasyp pod ciąg rowerowy.

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)