



KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU  
„ROZWÓJ SIECI KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W TORUNIU W LATACH 2007-2013”  
TORUŃ, dn. 27.02.2013r.

**Harmonogram realizacji podprojektu III „Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”**

**Zadanie nr 1**

**Budowa linii tramwajowej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany) -11.03.2013 – 30.06.2014**

**FRONT I**

**Odcinek I:** ul. Sienkiewicza od ul. Fałata do Placu Frelichowskiego – część południowa – 11.03.2013 – 22.10.2013

**Odcinek IA:** część północna Placu Frelichowskiego – 11.03.2013 – 22.10.2013

- zamknięcie ruchu drogowego – 11.03.2013
- przywrócenie ruchu drogowego – 22.10.2013

**Odcinek II:** ul. Sienkiewicza od ul. Fałata do ul. Broniewskiego – 23.10.2013 – 27.06.2014

- zamknięcie ruchu drogowego – 23.10.2013
- przywrócenie ruchu drogowego – 27.06.2014

**Odcinek III** – skrzyżowanie ulic Sienkiewicza/Broniewskiego/Bema-jezdni północna – 29.03.2014 – 30.06.2014  
*Prace na odcinku III będą prowadzone równoległe z robotami na Placu NOT w celu równoczesnego wyłączenia linii tramwajowych.*

- zamknięcie ruchu drogowego i tramwajowego – 29.03.2014
- przywrócenie ruchu drogowego i tramwajowego – 27.06.2014

**Odcinek IV:** skrzyżowanie ulic Sienkiewicza/Broniewskiego/Bema -jezdni południowa – 17.06.2013 -10.10.2013  
*W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu tramwajowym prace będą wykonywane przy czynnym „lewoskręcie” od strony zajezdni MZK w Toruniu Sp. z o.o.*

- zamknięcie ruchu drogowego i tramwajowego – 01.07.2013.
- przywrócenie ruchu drogowego i tramwajowego – 10.10.2013

**FRONT II**

**FRONT IIA:** ul. Gagarina- ul. Okrężna – 01.03.2013 – 15.03.2014

*Z uwagi na budowę nowego wydzielonego torowiska nie występuje kolizja z ruchem drogowym.*

**FRONT IIB:** Pętla Bielany - 01.03.2013 – 16.11.2013

*Oddanie Pętli Bielany do ruchu autobusowego powinno nastąpić do 06.09.2013, co pozwoli na prowadzenie prac na terenie istniejącej pętli autobusowe.*

**Zadanie nr 2**

**Budowa węzła integracyjnego w Alei Solidarności - 25.03.2013 – 30.06.2014**

**Etap I:** Prace wodociągowo- kanalizacyjne – 4.03.2013 – 25.03.2013

**Etap II:** Zamknięcie Alei Solidarności – 25.03.2013 – 30.10.2013

**Etap II A:** Włączenie w układ ul. Wały Gen. Sikorskiego - zamknięcie jezdni północnej ul. Wały gen Sikorskiego - 20.04.2013 – 23.07.2013

**Etap III:** Zamknięcie jezdni południowej ul. Wały Gen. Sikorskiego – 23.07.2013 – 14.08.2013

**Etap III A:** Przywrócenie ruchu drogowego w Alei Solidarności – 30.10.2013 – 4.03.2014

**Etap IV:** Włączenie w układ ul. Czerwona Droga – 4.03.2014 – 30.06.2014

- Zamknięcie jezdni południowej ul. Czerwona Droga Alei Solidarności – 29.03.2014
- Otwarcie jezdni południowej ul. Czerwona Droga i Alei Solidarności – 30.06.2014

**Zadanie nr 3**

**Przebudowa pętli Olimpijska - 18.03.2013 – 23.07.2013**

*Prace skoordynowane będą z pracami prowadzonymi na Placu Teatralnym.*

- Zamknięcie dla ruchu tramwajowego - 22.04.2013
- Otwarcie ruchu tramwajowego - 16.05.2013