

Trwają prace przy Wałach

Pomimo, że ruch kołowy na remontowanym odcinku Wałów Gen. Sikorskiego został już przywrócony, nadal trwają tam prace torowe.

Obecnie na placu budowy odbywa się spawanie, gruntowanie oraz łączenie szyn, które już niedługo zostaną zabudowywane w torowisko.

- Całość prac związanych z układaniem torów jest już w fazie końcowej –
potwierdza kierownik budowy Wojciech Kulpiński.


Chodnik po stronie teatru Horzycy jest już użytkowany przez pieszych. Prace związane z budową nowego chodnika po stronie Urzędu Marszałkowskiego są wykonane w 50%. Nawierzchnia ciągu pieszego jest zrealizowana do wysokości Banku. Do zakończenia prac pozostało utworzenie chodnika na odcinku pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej a wjazdem do należącego do Centrum parkingu.

W ramach prowadzonych prac w najbliższym czasie zaplanowano montaż brakujących słupów trakcyjnych, zarówno na Wałach Gen. Sikorskiego, jak i na ul. Chopina.


- Ten etap budowy ma zostać zakończony w pierwszym tygodniu listopada – dodaje Wojciech Kulpiński.


Od poniedziałku 21.10 na ul. Chopina ruszą także prace związane z wykonaniem chodnika północnego.

Zobacz galerię zdjęć z inwestycji w rejonie placu Rapackiego. Fot. Sławomir Kowalski













- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)