

Przedłużą się prace na Wałach gen. Sikorskiego oraz ul. Chopina

Odkrywki archeologiczne i prace z nimi związane spowodowały, że roboty realizowane na ul. Wały gen. Sikorskiego i Chopina nie zostały jeszcze zakończone. Etap I realizacji inwestycji w rejonie placu Rapackiego miał zostać zakończony do końca lipca. Na chwilę obecną termin wydłużył się do połowy września.

O napotkanych podczas robót odkrywkach historycznych pisaliśmy już kilkakrotnie. Zarówno Wały gen. Sikorskiego jak i ul. Chopina kryły w sobie kawałek historii Torunia. Odkryte fragmenty musiały zostać odpowiednio zinwentaryzowane, co spowodowało przesunięcia w pracach na budowie.

W związku z trwającymi robotami, obecna organizacja ruchu drogowego jak i funkcjonowanie komunikacji miejskiej pozostają bez zmian do odwołania.

Na najbliższe dni zaplanowano szereg robót na ul. Wały gen. Sikorskiego oraz ul. Chopina. W tym tygodniu zakończą się prace związane z uzbrojeniem podziemnym w ul. Chopina. Pracownicy wykonują wzmocnienie podłoża, kładą warstwy konstrukcyjne pod jezdnię oraz torowisko, układają kostkę brukową aż do al. św. Jana Pawła II. Prace związane z przebudową Strugi Toruńskiej to kolejne zadanie realizowane obecnie na ul. Chopina.

W tym tygodniu na Wałach gen. Sikorskiego rozpoczną się prace związane z wykonaniem płyty podtorzowej wylewanej na mokro. Kontynuowane jest układanie płyt prefabrykowanych na torowisku oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych oraz chodnika wzdłuż Teatru im. Wilama Horzycy. Powstaje także krawężnik od przejścia dla pieszych na wysokości CSW aż do al. św. Jana Pawła II.

fot. MZK

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)

- [PDF](#)