



Trwa budowa szkoły przy ul. Strzałowej 15. Jak informuje Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, zrealizowano już ponad 71% zaplanowanych prac.

Zadanie w pierwszym etapie realizacji obejmuje budowę budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9125 m², w tym:

- Budynek A i C - Szkoła Podstawowa (6021 m², budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z płaskim dachem) wraz z salą sportową (1114 m² – bryła jedno a częściowo dwu-kondygnacyjna, niepodpiwniczona z płaskim dachem, sala sportowa o wymiarach modularnych 30 x 18 m, widownia dla 64 osób),
- Budynek B - Przedszkole wraz z kuchnią i stołówką (1397 m², budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z płaskim dachem),
- Budynek E - Mediateka - filia Książnicy Kopernikańskiej (593 m², budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, z płaskim dachem),
- W drugim etapie realizowany będzie budynek D (Pływalnia) o powierzchni użytkowej (1849 m², budynek częściowo jedno a częściowo dwu piętrowy, w

części podpiwniczony, z płaskim dachem, z niecką basenową o wymiarach 25 x 12,5 m, widownia dla 64 osób)

Szkoła będzie obsługiwać 32 oddziały szkolne po 4 oddziały w każdej klasie czyli 800 uczniów, natomiast przedszkole posiada 8 oddziałów dla 200 dzieci. Budynki zostaną wykonane w technologii tradycyjnej, ściany murowane wzmocnione trzpieniami żelbetowymi, stropy żelbetowe monolityczne. Zadaszenie nad salą gimnastyczną o konstrukcji z drewna klejonego. Infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekty zaprojektowano jako energooszczędne: moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 115 kWp, oświetlenie typu LED, odzysk ciepła z instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykorzystanie wody deszczowej na potrzeby własne utrzymania terenów zielonych.

Zagospodarowanie terenu obejmuje: parking zewnętrzny dla 18 samochodów osobowych, 6 prostokątnych i 12 równoległych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, chodniki, dojazdy i drogi pożarowe, place zabaw, boisko sportowe, bieżnię 4-torową, altany śmietnikowe, wiaty na rowery – 3 szt. dla 60 rowerów, ławki, kosze na śmieci i oświetlenie zewnętrzne.

Wykonawca inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 76 811 136 zł. Dofinansowane w kwocie 65 mln zł (84,6%) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (promesę wstępną Gmina Miasta Toruń otrzymała 14 czerwca 2022 r.), a wkład własny Gminy Miasta Toruń to 11 811 136,05 zł (15,4%). Umowny termin realizacji wynosi 24 miesiące (od 25 listopada 2022 r. do 25 listopada 2024 r.). Wykonawca zaproponował skrócenie terminu realizacji do 30 czerwca 2024 r. Aktualne zaawansowanie robót to 71%.

Wykaz instalacji w obiekcie:

Instalacje sanitarne

- 1) Instalacja wody zimnej
- 2) Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej
- 3) Instalacja kanalizacyjna sanitarna
- 4) Instalacja kanalizacyjna deszczowa
- 5) Instalacja gazowa
- 6) Instalacja hydrantowa przeciwpożarowa

- 7) Instalacja klimatyzacji
- 8) Wentylacja mechaniczna

Instalacje elektryczne i niskoprądowe

- 9) Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu
- 10) System ochrony przeciwpowozarowej
- 11) Rozdzielnice główne 0,4kV
- 12) Rozdział energii elektrycznej
- 13) Instalacja zasilania odbiorów powozarowych
- 14) Instalacja oświetlenia podstawowego
- 15) Oświetlenie ewakuacyjne
- 16) Instalacja gniazd wtyczkowych
- 17) Instalacja gniazd komputerów
- 18) Puszki podłogowe
- 19) Zasilanie windy
- 20) Instalacja fotowoltaiczna
- 21) Ochrona przeciwpowozeniowa
- 22) Instalacja odgromowa i przepięciowa
- 23) Instalacja oddymiania klatek schodowych
- 24) Instalacja telefoniczno-komputerowa
- 25) Instalacja domofonowa
- 26) Instalacja RTV-SAT
- 27) Instalacja nagłośnienia sali sportowej
- 28) Instalacja monitoringu (CCTV)
- 29) System kontroli dostępu
- 30) Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
- 31) Instalacja przywoławcza
- 32) Instalacja dzwonkowa

Fot. Sławomir Kowalski







- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)