

Asfaltowanie na Trasie Staromostowej

Trwa budowy Trasy Staromostowej, na odcinku od ul. Dekerta do plac Niepodległości. Roboty są realizowane na kilku frontach. Na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Czerwona Droga ustawiono krawężniki i układane są pierwsze warstwy bitumiczne na nowej jezdni. Po zakończeniu tego etapu prac, wykonawca planuje udrożnić dojazd do parkingu przy Cinema City. Zgodnie z harmonogramem nastąpi to w poniedziałek, 1 września.

Równolegle na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Dekerta ustawiane są krawężniki i obrzeża na nowej jezdni, drodze rowerowej i chodniku. Na tych samych elementach wykonawca układa podbudowę.

W kolejnym etapie prac zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna. Elektrycy montują okablowanie pod przyszłe oświetlenie trasy oraz wykonują kanały technologiczne pod zasilanie sygnalizacji świetlnej.

Inwestycja kosztuje 18,2 mln zł. Na jej realizację Gmina Miasta Toruń uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Warto wiedzieć:

- Długość odcinka: 480 m
- Liczba skrzyżowań: 2
- Budowa ronda w celu obsługi Nowego Centrum Torunia
- Szerokość jezdni: 7-10,5 m/4-8 m
- Szerokość chodników: ok. 2 m
- Szerokość drogi dla rowerów: 2,5 m
- Długość drogi dla rowerów: 2 x ok. 480 m

Fot. MZD

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)

- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)