

Układają płyty, montują szyny

Trwają prace przy modernizacji trzech odcinków toruńskich torowisk. Jak przebiegają roboty i co już zostało wykonane, można zobaczyć na filmie.

Modernizacja torowisk jest obecnie prowadzona w ciągu ul. Bydgoskiej, na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego i na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja.

Roboty na ul. Bydgoskiej, na odcinku od ul. Reja do ul. Sienkiewicza, planuje się zakończyć w grudniu br. Obecnie trwa tam przebudowa kabli trakcyjnych, powstają fundamenty słupów trakcyjnych, wylewana jest betonowa płyta pod torowisko i układane są tory. Na peronie przy ul. Przybyszewskiego montowane są płyty prefabrykowane. Prace realizowane są także na odcinku od ul. Sienkiewicza do Chopina. Usuwane są tam kolizje z ciepłociągiem oraz gazociągiem. Zakończenie robót na tym etapie planowane jest w sierpniu 2022 r.

Wzdłuż ul. Broniewskiego ustawiono słupy trakcyjno-oświetleniowe, ułożono płyty torowe, oczyszczono i zabezpieczono powierzchnię szyn. Na odcinku od ul. Reja do Kochanowskiego trwa korytowanie pod przyszłe torowisko oraz przebudowa kolizji wodociągowej. Obecnie na ukończeniu jest budowa kabli trakcyjnych. Modernizacja potrwa do grudnia br.

Na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego prowadzona jest rozbiórka toru północnego. Na odcinku od ul. Śląskiego do pl. Sybiraków wykonano płyty betonowe, ułożono maty wibroizolacyjne i rozpoczęto montaż szyn. Równocześnie prowadzone są prace nad rekultywacją zieleni po stronie południowej od torowiska. Planowany termin zakończenia prac to grudzień br.

Film z modernizacji torowisk

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)

- [PDF](#)