

Asfalt na Wałach gen. Sikorskiego wkrótce

W czwartek 26 września 2019 r. na Wałach gen. Sikorskiego rozpoczęły się ostatnie prace przed położeniem warstwy bitumicznej. Drogowcy zagęszczają kruszywo przy krawężnikach i oczyszczają nawierzchnię. Poza obrębem jezdni wykonywana jest regulacja studni teletechnicznych.

Na ul. Chopina, od strony Wisły, układany jest chodnik, by zapewnić dojście do kas biletowych MZK. Gdy będzie gotowy, ruch pieszy zostanie przeniesiony na tę stronę i rozpocznie się układanie chodnika po drugiej stronie.

U wylotu ul. Chopina, przy al. św. Jana Pawła II, trwają roboty przy przekładaniu kanału Strugi Toruńskiej i wykonaniu nowych przyłączy wodociągowych. Następnie będą prowadzone próby ciśnieniowe, badania bakteriologiczne i płukanie wodociągu.

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)