

Ruch na budowie nowej linii tramwajowej

Budują wodociągi, kanalizację deszczową, przyłącza, układają krawężniki i opaski, przygotowują podłoże pod przyszłe torowisko i drogi - prace przy budowie nowej linii tramwajowej na północ Torunia prowadzone są równolegle na kilku odcinkach.

Na Szosie Chełmińskiej, na odcinku od ul. Sportowej do ul. Bema, przebudowano kanalizację teletechniczną oraz deszczową, a także przyłącza energetyczne. W trakcie realizacji jest budowa wodociągów i przebudowa przyłączy wodociągowych oraz budowa linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe. Trwa korytowanie i wykonywanie stabilizacji na łączniku pomiędzy al. 700-lecia Torunia a ul. Dekerta oraz na jezdni pomiędzy ul. Dekerta a ul. Bema. W najbliższym czasie wykonawca będzie kontynuował roboty brukarskie (ustawianie krawężników i opasek) oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej w kierunku pl. Niepodległości, budową wodociągów, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji sygnalizacji świetlnej.

Na ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, przebudowano większość sieci podziemnych i przygotowano fundamenty pod słupy trakcyjne. Wykonywane są chodniki i ścieżka rowerowa po stronie północnej (korytowanie i ustawianie obrzeży). Rozpoczęto korytowanie i ustawianie obrzeży po stronie południowej. Na odcinku od ul. Mohna do Ronda Czadcy wykonano większość fundamentów pod słupy trakcyjne po stronie południowej oraz ułożono kable trakcyjne. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową wodociągu. Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. planowane jest układanie masy bitumicznej.



Na kolejnych odcinkach, tj. ul. Watzenrodego od Hubego do Gräsera i od Gräsera do Strobanda oraz na ul. Polnej od przejazdu kolejowego do Traktorowej, też dużo się dzieje. Zakończono tam korytowanie pod torowisko, ułożono podłoże z gruntu stabilizowanego cementem i warstwę z kruszywa łamanego pod płytę torową. Wykonano fundamenty pod posadowienie słupów trakcyjnych oraz drenaż torowiska.

Obecnie trwa budowa kanalizacji kablowej pod zasilanie sieci trakcyjnej i układanie kabli trakcyjnych. Na ukończeniu jest przebudowa wodociągu i montaż studzienek kanalizacji kablowej.

W niedługim czasie na ul. Watzenrodego rozpocznie się układanie mat wibroizolacyjnych i wylewanie dolnej warstwy płyty betonowej. Po zakończeniu prac na tych odcinkach podobne roboty ruszą na ul. Polnej.

Fot. MZK sp. z o.o.

- [Powrót](#)

- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)