

Kolejne ekipy na moście

Wraz z ociepleniem rozkręcają się prace przy budowie mostu. Na teren inwestycji powracają robotnicy urlopowani podczas silnych mrozów, które wstrzymały część robót. Pod koniec lutego pracowało już ponad 270 osób. Wbito kolejnych 50 pali, zużyto 33 tony stali zbrojeniowej i wylano 295 m³ betonu.

Po lewej stronie Wisły kontynuowano szalowanie i betonowanie korpusów podpór wiaduktu nad koleją. Beton wykorzystywany był też przy lewobrzeżnych estakadach nad terenami zalewowymi. Betonowano tam fundamenty, filary i ciosy podłożyskowe poszczególnych podpór. Kontynuowano też montaż i scalanie stalowych elementów estakad. Budowlańcy oczyścili z lodu i wypompowali wodę z wykopu pod lewobrzeżną podporę brzegową mostu, aby potem móc wykonać warstwę wyrównawczą z betonu.

Tymczasem na prawobrzeżnych terenach zalewowych wbijano kolejne pale fundamentowe pod ostatnie dwie podpory estakad i łącznic oraz wykonywano testy statyczne i dynamiczne poszczególnych pali. Na placu Daszyńskiego przygotowano podesty robocze i wykonano zabezpieczenia BHP na szalunkach wspinających podpory P2 estakady Żółkiewskiego. Nieco niżej w tunelu kontynuowano zbrojenie i szalowanie stropu tego obiektu.

[1.03.2012]

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)