



Układają asfalt, montują płyty pomostu i barierki - tak można opisać, to co obecnie dzieje się na budowie mostu w Toruniu.

Robotnicy wykonali już najazdy na **estakadzie Żółkiewskiego**. Cały czas montowane są bariero- poręcze, które mają zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Roboty są realizowane również w tunelu i w ciągu murów oporowych. Docelowo w obiekcie, liczącym 300 metrów długości, 19 metrów szerokości i prawie 5 metrów wysokości, znajdą się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Z kolei na **placu Daszyńskiego** trwają roboty drogowe i branżowe. Budowane są łącznice wjazdowe i zjazdowe na most i z mostu przy zakładach Pacific. Montowane jest oświetlenie i oznakowanie pionowe. Na ul. Wschodniej budowane są ekrany akustyczne, chodniki i zjazdy. Z kolei na Szosie Lubickiej, po stronie południowej, wykonywana jest konstrukcja jezdni.



Na moście montowane są pomosty ustroju nośnego. Elementy powstają w wytwórni w Płocku i drogą wodną są transportowane na plac budowy. Ze względu na ograniczoną szerokość śluzy na stopniu wodnym we Włocławku dostarczane elementy mają 10 metrów długości. Na budowie są one scalane we fragmenty liczące 30 metrów długości i podwieszane przy użyciu lin i siłowników hydraulicznych. W sumie zostanie zamontowanych 19 pomostów, z czego 3 przy podporach, a 8 między podporami. Do tej pory wykonawca zamontował ich 8.



Roboty postępują również na **lewobrzeżu**. Na estakadzie lewobrzeżnej betonowane są kapy chodnikowe, wykonywana jest izolacja z żywicy poliuretanowej i wykonywana jest antykorozyja betonu. Na ulicach: Rudackiej, Rypińskiej, Otłoczyńskiej, Kmicica, Lipnowskiej a także na trasie głównej przy dojazdach do obiektów inżynierskich trwają roboty wykończeniowe.

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)