Na budowie sali koncertowej na Jordankach w Toruniu trwa ruch. Ciężarówki codziennie wywożą tony piachu, powstają wykopy pod kotwy gruntowe, ściana szczelinowa i oczep.

Na Jordankach w Toruniu powstały już trzy czwarte schowanych w ziemi ścian szczelinowych sali koncertowej. Kontynuowane są też prace przy wykonaniu oczepu. Tu zaawansowanie wynosi ponad 46%. Ciężki sprzęt pracuje przy wykopie pod kotwy gruntowe. *Wszystkie prace są realizowane zgodnie z harmonogramem* – **mówi inżynier projektu z firmy Mostostal Warszawa S.A Robert Kiezik.**

W sumie długość ściany szczelinowej wyniesie 450 m. Będzie ona pełnić podwójną rolę: obudowy wykopu i elementu nośnego sali. Do jej stworzenia budowniczowie zużyją 10 tys. m sześc. betonu. Jej wykonanie pozwoli na rozpoczęcie wybierania gruntu z miejsca, w którym będzie znajdowała się podziemna część sali na Jordankach.

Po założeniu ściany szczelinowej robotnicy wywiozą 98 tys. m sześc. gruntu. Następnie, jesienią, wybudują płytę. Zostanie na nią zużyte kolejne 10 tys. m sześc. betonu. W obrysie budynku budowlańcy zejdą dwie kondygnacje w dół. Po wykonaniu płyty na placu budowy pojawi się pięć żurawi wieżowych. Jesienią przyszłego roku kondygnacje nadziemne znajdą się pod dachem. Zakończenie budowy sali na Jordankach planowane jest na maj 2015 r.

Co ważne, postępy prac na budowie sali można śledzić za pomocą kamery. Wystarczy wejść na stronę **www.jordanki.torun.pl**. Można tam tez znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o budowanym na Jordankach obiekcie: przygotowaniach do jego budowy, bieżących pracach przy wielofunkcyjnej sali koncertowej, profilu jej przyszłej działalności czy historii Jordanek.